

**MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA**

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE VIAGEM E OBRAS  
 EXERCÍCIO: ANO 2016  
 PERÍODO REFERENCIAL: 01/10/2016 A 31/12/2016

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVENIO			OBRA OU SERVIÇO CONTRATADO				CONTRATO				DESPESAS NO EXERCÍCIO				SITUAÇÃO		
		Nº	CONCEDENTE	REPASSO (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO (DIAS)	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO/ PARALIZAÇÃO	PRAZO ADITADO (DIAS)	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUM.		VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO
TP 009/2011	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS COM CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM RUAS SITUADAS NA USINA ALIANÇA	C.R.: 336.556-22/2010 SIAFI: 74621	CEF/MTUR	199.875,00	48.080,70	10.510.735/000119	RA BATISTA & VASCOCELOS LTDA	033/2012	06/02/2012	180 DIAS	244.506,96	03/12/2012	365	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	211.646,83	PARALIZADA
PP 010/2012	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS COM CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM VIAS DO BARRIO DE CALDEIRAC	C.R.: 332.161-88/2010 SIAFI: 74621	CEF/M. CIDADES.	1.482.100,00	44.187,99	10.510.735/000120	RA BATISTA & VASCOCELOS LTDA	072/2012	11/06/2012	180 DIAS	1.526.286,99	16/08/2012	365	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	106.432,50	PARALIZADA
PP 009/2012	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS COM CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM VIAS SITUADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO	C.R.: 330.583-22/2010 SIAFI: 74621	CEF/M. CIDADES.	1.000.000,00	44.210,71	10.997.335/000150	CONSTRUÇÃO A BARBOSA & JUMA LTDA	073/2012	12/06/2012	180,00	1.044.210,71	16/08/2012	365	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	96.432,50	PARALIZADA
TP 002/2012	CONSTRUÇÃO DE 100 MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. SENDO: 07 NO ENG. VAZANTE, 17 NO ENGENHO TERRA NOVA, 26 NO ENG. TUPÁ, 09 NO SÍTIO POÇO 26 NO SÍTIO PANORAMA E 15 NOS SÍTIOS: CHÁ GRANDE, GROS E JUÁ.	TC/PAC 046/2012	FUNASA/MS	500.000,00		10.510.735/000119	CONSTRUÇÃO RA BATISTA & VASCOCELOS LTDA	048/2012	29/02/2012	180,00	495.846,90	05/09/2012		44.90.51.00	0,00	0,00	0,00	250.342,59	INACABADA
005/2012	CONSTRUÇÃO DE 50 MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO	TC/PAC 613/2009	FUNASA/MS	399.389,50		10.510.735/000119	CONSTRUÇÃO RA BATISTA & VASCOCELOS LTDA	094/2012	25/06/2012	90,00	206.659,00	21/12/2012		4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	214.906,91	INACABADA
CC 002/2012	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DE TUPAÇA, CHÁ DE CATOLÉ, CAUZEIRAS, DO ALTO ZELORITH E USINA ALIANÇA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO	TC/PAC 0550/2009	FUNASA/MS	2.500.000,00	1.31.578,95	03.086.536/000147	CONSTRASIL CONSTRUÇÃO RA BRASIL LTDA EPP	118/2012	19/09/2012	180,00	2.610.550,62	29/03/2014	720	4.4.90.51.00	0,00	0,00	305.621,36	1.331.057,92	PARALIZADA
TP 008/2012	CONSTRUÇÃO DE UMA USF - UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO BARRIO DO ROSÁRIO		MS/SUS	200.000,00		10.510.735/000119	CONSTRUÇÃO RA BATISTA E VASCONCELOS LTDA	120/2012	06/05/2013	150 DIAS	243.908,79	02/10/2015	900	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	179.576,30	PARALIZADA
012/2012	RETOmada DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA COBERTA ESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO HILÁRIO PEREIRA DE LIRA, NO DISTRITO DE ALIANÇA	PAC 202063/2011	FNDE/MEC	476.415,82		10.510.735/000119	CONSTRUÇÃO RA BATISTA E VASCONCELOS LTDA	122/2012	08/10/2012	150 DIAS	423.480,71	21/12/2016	1350	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	435.704,90	CONCLUIDA
PP 009/2014	RECONSTRUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO ALIANÇA/CAUZEIRAS - ALIANÇA-PE.	CONVENIO Nº 2.001/2014	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	2.552.810,00	283.645,60	00.999.591/000152	CONSTRUÇÃO ES E EMPREENDIMENTOS LTDA	082/2014	02/06/2014		2.802.117,57	31/08/2014		4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	1.133.392,87	PARALIZADA





MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVENIO			CONTRATADO				CONTRATO				ADITIVO				DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	SITUAÇÃO
		Nº	CONCEDENTE	REPASSÉ (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO (DIAS)	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO/ PARALIZAÇÃO	PRAZO ADITIVO (DIAS)	VALOR ADITIVO ACUMULADO (R\$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUM.	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO				
PP 013/2014	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA E O FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	TERMO DE ADESAO Nº 010/2014	FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	1.348.798,45		10.510.735/000119	CONSTRUTO RA BATISTA & VASCONCEL OS LTDA	104/2014	14/08/2014	180	1.346.531,81	28/07/2016	540	37.623,43	3.3.90.39.00 4.4.90.51.00		405.377,78	835.010,73	PARALIZADA			
CV 005/2013	COBERTURA DE QUADRA NA ESCOLA MARIA DAS MERCÉS RABELO - NO POVOADO DA CHÁ DO CATOLE - DISTRITO DE TIUBACA - ALIANÇA-PE	PAC2 3978/2013	FNDE/MEC	464.748,35		09.531.960/000152	IG Construtora Ltda.	118/2013	09/10/2013	545	179.705,71		720		4.4.90.51.00	0,00	18.267,00	133.433,41	EM ANDAMENTO			
TP 002/2014	MANUTENÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 03 UBS - UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE - ALIANÇA-PE		MS/SUS			10.510.735/000119	Construtora Batista e Vasconcelos Ltda.	034/2015	06/04/2015	240	392.567,09		240	25.840,46	4.4.90.51.00	0,00	274.738,76	431.664,23	CONCLUIDA			
TP 003/2014	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESC. BELARMINO MORAES P. DE MELO, NA CHÁ DO ESCONSO - ALIANÇA-PE	PAC2 11539/2014	FNDE/MEC	476.286,30		04.393.361/000104	VASCONCEL OS & MAGALHÃES EMPREENDI MENTOS LTDA	009/2015	27/04/2015	180	503.099,43		540		4.4.90.51.00	0,00	29.229,64	29.229,64	EM ANDAMENTO			
TP 004/2014	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESC. ANÍSIA PEREIRA DE JURA, NA VILA DA COHAB - ALIANÇA-PE.	PAC2 11539/2014	FNDE/MEC	508.832,99		04.393.361/000104	VASCONCEL OS & MAGALHÃES EMPREENDI MENTOS LTDA	010/2015	27/04/2015	180	503.099,43		540		4.4.90.51.00	0,00	40.257,70	40.257,70	EM ANDAMENTO			
CV 03/2015	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE NO DISTRITO DE TUPAÇA		MS/SUS			04.393.361/000104	VASCONCEL OS & MAGALHÃES EMPREENDI MENTOS LTDA	020/2015	04/05/2015	120	81.871,31	19/06/2015	360		3.3.90.39.01	0,00	0,00	16.751,83	EM ANDAMENTO			
CV 001/2016	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, DE PREDIOS ESCOLARES NO MUNICIPIO - ALIANÇA-PE					10.510.735/000119	Construtora Batista e Vasconcelos Ltda.	005/2016	15/02/2016	180	147.277,85	11/12/2016	120	8.420,55	3.3.90.39.00	87.267,55	155.698,40	155.698,40	CONCLUIDA			

Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data.

Aliança-PE, 30/12/2016

Cargo/função e assinatura do resp. pelo preenchimento

Nome, CPF, cargo/função e assinatura do resp. pela unidade

Nome, CPF, cargo/função e assinatura do ordenador de despesas  
  
 Assuero Vasconcelos de Arruda

Sec. de Viação e Obras  
 Portaria 042/2013